

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi - Rione Perrino - Lotto 3

Comparto "L" - Legge 5/8/78 n. 457.

Impresa DE.GE.CO. s.r.l. -BARI-

10°
ed ultimo STATO (a) D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 17. Giugno 19 82

CONTRATTO in data 4/7/80 n. 5956 REGISTRATO a Brindisi l' 11/7/80 al
n. 2910 Mod. I°.

Importo del progetto a base d'asta	L.	716.000.000=	Data della consegna	11/3/80
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione			Data dell'incominciamento dei lavori	11/3/80
del _____ per cento	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23/7/81
	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	329
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	17/6/82
del quale impegnato			Giorni impiegati in più	
Per espropriazione L.			Giorni impiegati in meno	
» mag. lavori impreved. »				
» lavori ad economia »				
» sorveglianza e dir. »				
» _____ »				
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
1	1/A	Fondazioni 10%				
		100%X10%X716.000.000		£	71.600.000=	
2	1/B	Strutture portanti 27%				
		100%X27%X716.000.000		£	193.320.000=	
3	1/C	Murature di compagno 4%				
		100%X4%X716.000.000		£	28.640.000=	
4	8	Infissi 8%				
		100%X8%X716.000.000		£	57.280.000=	
5	2	Petto terrazzo 3%				
		100%X3%X716.000.000		£	21.480.000=	
6	3	Tramezzi 3%				
		100%X3%X716.000.000		£	21.480.000=	
7	12	Impianto termico 4%				
		100%X4%X716.000.000		£	28.640.000=	
8	6	Pavimenti e marmi 7%				
		100%X7%X716.000.000		£	50.120.000=	
9	14	Impianto elettrico 3%				
		100%X3%X716.000.000		£	21.480.000=	
10	11	Impianti speciali 3%				
		100%X3%X716.000.000		£	21.480.000=	
11	9	Opere in ferro 3%				
		100%X3%X716.000.000		£	21.480.000=	
12	10	Schem. imp. idr. - sanit. 3%				
		100%X3%X716.000.000		£	21.480.000=	
13	13	App. igienico-sanitari 5%				
		100%X5%X716.000.000		£	35.800.000=	
14	4	Intonaci interni 3%				
		100%X3%X716.000.000		£	21.480.000=	
15	5	Intonaci esterni 3%				
		100%X3%X716.000.000		£	21.480.000=	
16	7	Rivestimenti 3%				
		100%X3%X716.000.000		£	21.480.000=	
		A riportare		£	658.720.000=	

[illegible]