

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Legge 5.8.1978, n.457 - Art. 41 -

Lavori di costruzione di case popolari in Brindisi

Rione Perrino - Comparto "M" - Lotto 3 -P.I.001/72/1

Impresa: DE.GE.CO. s.r.l. - B A R I -

Importo netto dei lavori:.....£.716.000.000.=

Contratto in corso di registrazione.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentottanta il giorno Diciotto del mese di Giugno in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore dei lavori, unitamente al Rag. Gerardo DE GENNARO in rappresentanza dell'Impresa DE.GE.CO. s.r.l. da Bari, esecutrice dei lavori di che trattasi;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 11 Marzo 1980;

- VISTO il verbale di sospensione in data 14.3.1980;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori;

- Il Sottoscrutto Direttore dei lavori ordina che ilavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Poiché, per

la ultimazione dei lavori stessi restano ancora disponibili 497 giorni naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 27 Ottobre 1981. Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

((DE.GE.CO. srl.BARI)) ((Dott.Ing.Antonio LONGO))

