

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in
Torchiarolo - cantiere 7870.

Impresa: SCHIAVONE Luca fu Samuele

Importo a base d'asta £. 6.400.000

Contratto n.869 dell'1/4/1954 reg.a Brindisi il
12/4/955 al n.1517 mod.I vol.104

R E L A Z I O N E

del Direttore dei lavori sulle riserve dell'Impresa

L'Impresa Schiavone Luca fu Samuele, costruttrice
di case per lavoratori in Torchiarolo giusta con-
tratto di cui all'epigrafe, nel firmare la contabili-
tà finale ha inserito la riserva relativa alla ri-
chiesta di abbuono della penale per ritardata con-
segna fissata nella misura di £.146.000.

Su tale riserva il sottoscritto Direttore dei la-
vori non ha fatto deduzioni rimettendosi alle supe-
riori determinazioni.

In effetti in linea di diritto non vi sono dedu-
zioni da fare, in quanto la penale è scaturita dal-

l'applicazione delle norme contenute nell'art.10
del Capitolato Speciale d'appalto,avendo l'Impresa
ultimate le rifiniture con ritardo.

In linea equitativa si riconosce,però,che l'Am-
ministrazione non ha ricevuto alcun danno dal ritar-
do,sia perchè non erano eseguiti i prolungamenti
dei pubblici servizi,sia perchè non era espletato
in maniera definitiva il concorso per l'assegnazio-
ne degli alloggi.

Infatti l'immissione del primo assegnatario è avvenuta
avvenuta in data 30/11/1955,mentre i lavori, pur
in ritardo, sono stati ultimati in data 3/2/1955.

Brindisi, 30/4/1956

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

