

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in FRANCAVILLA FONTANA

CANTIERE I6977

Impresa ING. STANISLAO DE LUCA ANDRIOLI

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 4 FEBBRAIO 1961

CONTRATTO in data 23.5.1960, n. 2281 approvato reg. a Brindisi il
7/6/1960 al n. 2154 mod. I vol. 115

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	122.285.000=	Data della consegna	1/9/1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 7,45 per cento	>	107.991.967=	Data dell'incominciamento dei lavori	1/9/1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	>	5.600.000=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	26/8/1961
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	> sorveglianza e dir.	5.600.000,=	> > in meno	
TOTALE somma impegnata	L.	5.600.000,=		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
I	I	Scavo di terra mc.	2032,40	800,=	1.625.920,=	
2	II2	Calcestruzzo a Kg.150 "	403,50	5700,=	2.299.950,=	
3	21	" " " 300 "	741,88	10000=	7.418.800,=	
4	23	Ferro omogeneo Kg.	41586,798	130,=	5.406.283,74	
5	12	Muratura tutta tufo mc.	100,=	4500,=	450.000,=	
6	24	Solaio mq.	300,=	3000,=	900.000,=	
		Sommano lavori a misura				18.100.953,74
		B) LAVORI A FORFAIT				
7	11	CSA - Rustico:				
		18"x48"x98.156.000				8.480.678,40
		Sommano lavori a misura e a forfait				26.581.632,14
		A dedurre il ribasso del 7,45%				1.980.331,60
		R E S T A N D O				24.601.300,54
		LA DIREZIONE DEI LAVORI				
		(Dott.Ingg. Franco CELLIE e Pietro SALERNO)				
		<i>[Signature]</i>				
		Visto:				
		IL DIRETTORE TECNICO IACP				
		(Dott.Ing. Giovanni ROMA)				
		<i>[Signature]</i>				
		Visto:				
		IL PRESIDENTE				
		(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)				
		<i>[Signature]</i>				
						