

GESTIONE INA-CASA  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in  
Brindisi - Costruzioni Aziendali I.N.P.S. - Cantie  
re n°16699 - Impianto di riscaldamento.=

Impresa: PECERE Domenico - OSTUNI (Brindisi):

Importo Lavori.....L.2.400.000.==

CONTRATTO in data 4.5.1961 n°3638 registrato a Brin  
disi il 17.5.1961 al n°2272 Mod.I -

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno dieci  
del mese di Luglio nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Ugo LONOCE, Direttore dei  
Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 18.5.1961;

VISTO l'Art.16 della lettera invito che fissa in  
giorni 60 il termine per l'ultimazione dei  
lavori e quindi al 16.7.1961;

CONSIDERATO che non si può completare l'impianto di  
riscaldamento non essendo stati eseguiti i lavori  
di impianto idrico ed opere varie di rifinitura.=

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori me

desimi.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo ancora utili <sup>^</sup>giorni <sup>^</sup>sette.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA - IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(PECERE Domenico) ..... (Dott. Ing. Ugo LONOCE)  
*[Signature]* *[Signature]*

- Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)  
*[Signature]*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)  
*[Signature]*

