

15

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 5/8/1978, n. 457 - 2° Biennio -
LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alloggi popolari nel Comune di BRINDISI Via Egnatia
2° lotto (ex legge 173) - Complesso ex I.S.E.S. -
Quartiere C.E.P. Paradiso -

IMPRESA: DESIATI Pietro - Brindisi -

CONTRATTO n. 6046 del 20/12/1982 registrato a Brin=
disi il 21/12/1982 al n. 5606 Mod. I°.

IMPORTO LAVORI a base d'asta £. 290.000.000

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentoottantaquattro, il giorno 26
(ventisei) del mese di Marzo in Brindisi.

Il sottoscritto Geom. Vito SAVINO - Coordinatore del
Servizio Risanamento dell'I.A.C.P. di Brindisi, nella
sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al
sig. DESIATI Pietro, titolare dell'Impresa esecutrice
dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

4/5/1982 redatto con le riserve di cui all'art.337

della legge 20/3/1865, n. 2248 (art. 10 del regola-
mento 25/6/1895, n.350) che fissava l'ultimazione

degli stessi entro il 27/6/1983;

- VISTO il verbale di sospensione n. 1 in data 8/3/1983;
- VISTO il verbale di ripresa n. 1 in data 26/5/1983 che fissava la nuova ultimazione degli stessi entro il 14/9/1983;
- VISTO il verbale di sospensione n. 2 in data 30/8/1983;
- CONSIDERATO che sono venute a mancare le ragioni che determinano la sospensione dei lavori.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori.

Per l'ultimazione dei lavori, restano, pertanto, disponibili 16 giorni naturali e consecutivi per cui la nuova scadenza viene fissata per il giorno 13/4/1984.

Delc he si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(DESIATI Pietro)

(Geom. Vito SAVINO)

VISTO: L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

