

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti

in MESAGNE - Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizi 1961/62-62/63 e 63/64

Impresa Ing. Luigi MAGGI - MESAGNE

6^o STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 27 Maggio 19 64


CONTRATTO in data 10.5.1963 n°4212 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 25 Maggio 1963 al n°1611 Mod.I

data _____ N. _____

Importo del progetto L.		130.000.000.=	Data della consegna . . .	3.6.1963
" a base d'asta "		117.750.000.=	Data dell'incominciamento dei lavori	3.6.1963
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,95%</u> per cento		115.453.875.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	2.6.1964
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		12.250.000.=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» mag. lavori imprev. »	4.562.500.=	Giorni impiegati in più	
	» lavori ad economia »	1.800.000.=	» » meno	
	» sorveglianza e dir. »	5.887.500.=		
TOTALE somma impegnata L.		12.250.000.=		

(a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo ristretto fondaz.	mc. 769,68	1200.=	923.616.=	x
2	22	Calcestruzzo a kg.200	mc. 898,25	7500.=	6.736.875.=	x
3	120	Spianata di malta	mq. 350.=	150.=	52.500.=	x
4	121	Stratificazione asfalto	" 350.=	500.=	175.000.=	x
5	10	Muratura tufo e carparo	mc. 675,59	7000.=	4.729.130.=	x
6	12	" tutta tufo	" 2184,39	5500.=	12.014.145.=	x
7	24a	Solaio misto	mq. 2941,80	3500.=	10.296.300.=	x
8	11	Muratura tutta carparo	mc. 25,62	8200.=	225.456.=	x
9	21	Calcestruzzo a kg.300	" 210,63	13500.=	2.843.775.=	x
10	23	Ferro omogeneo	kg. 11528,90	140.=	1.614.046.=	x
11	39	Rampe e pianerottoli	mq. 143,10	3200.=	457.920.=	x
12	25	Solaio a camera d'aria	" 2025,85	4200.=	8.508.570.=	x
13	19	Muratura tufo cm.20	" 249,70	1300.=	364.610.=	x
14	85	Finestre e balconi	" 112,59	8200.=	923.238.=	x
15	18	Muratura tufo cm.10	" 3970,55	900.=	2.943.495.=	x
16	135	Serrande avvolgibili in acciaio corazzato	mq. 153,90	10000.=	1.539.000.=	x
17	86	Telai a vetri	" 238,53	6300.=	1.502.739.=	x
18	83	Bussole	" 179,88	6800.=	1.223.184.=	x
19	88	Persiane avvolgibili	" 11,51	5300.=	61.003.=	x
20	20	MURATURA TUFO cm 30	" 899,55	1900.=	569.145.=	x
21	81	PORTONCINI APPARTAMENTI	" 48,00	8200.=	393.600.=	x
22	62	PLUVIALI	ml 192,00	800.=	153.600.=	x
23	63	CANNE FUNARIE	" 72,00	900.=	64.800.=	x
24	16	MUR. FORATI cm 8	mq 498,95	1100.=	548.845.=	x
25	51	TRAMI cm 2	" 19,08	5200.=	99.216.=	x
26	32	ASFALTO	" 2655,25	900.=	2.389.725.=	x
27	50	TRAMI cm 3	" 76,40	6000.=	458.400.=	x
28	70	TUB. FERRO ZINC.	ml 570,00	800.=	456.000.=	x
29	142	MARNETTE COLORATE	mq 2323,76	1500.=	3.485.640.=	x
30	143	TUBI DI GHISA Ø 100	ml 191,70	2000.=	383.400.=	x
31	33	MARNETTE	mq 416,02	1300.=	540.826.=	x
					66.377.799,00	
a dedurre il ribasso d'asta del 1,95%					1.294.367,08	
					1.294.367,08	



N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
					IL DIRETTORE TECNICO (<i>[Signature]</i>)	
		Visto: <i>[Signature]</i>				