

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in S.VITO DEI NORMANNI.=

Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizi 1967/1968 -

IMPRESA : RIBEZZI Antonio ≠ Brindisi ≠

Importo a base d'asta L. 116.300.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

dell'8,20 % L. 106.763.400.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI H²/1

L'anno millenovecentosettanta il giorno uno del mese di giugno nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa RIBEZZI Antonio;

VISTO il contratto N° 5213 del 29/10/1968 registrato

a Brindisi il 31/10/1968 al n° 1996 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 29/11/1968;

VISTO la delibera I.A.C.P. n° 1803 del 13/12/1969;

VISTO il verbale di proroga del 15/12/1969;

VISTO il verbale di sospensione dell'11/2/1970;

CONSIDERATO che le condizioni atmosferiche rendono adesso possibile la esecuzione degli intonaci e rive

stimenti esterni.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni undici, per cui l'ultimazione definitiva dei lavori dovra' avvenire il giorno undici del mese di giugno millenovecentosettanta.=

Dal che si e' redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA
(RIBEZZI Antonio)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Antonio R. Ribezzi

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

