

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento
alloggi popolari nel Comune di San Pietro Vernotico

- Via P. G. Rizzo, Sc.A/B.-

IMPRESA: LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano (BR).-

Importo lavori a base d'asta L.96.031.050=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 21 (ventu-
no) del mese di Gennaio in San Pietro Vernotico il
sottoscritto Geom. Beniamino OLIVIERI, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.
LEGROTTAGLIE Francesco - Titolare dell'Impresa ese-
citrice dei lavori in oggetto;

- Visto il verbale di consegna redatto in data 28

aprile 1989;

- Visto il verbale di sospensione lavori n.1 in da-
ta 08.08.1989;

- Visto il verbale di ripresa lavori n.1 in data 05
Settembre 1989;

- Vista la proroga concessa all'Impresa di GG.180
con delibera n.105/90 del 09.05.1990;

- Vista la proroga concessa all'Impresa per maggior

lavori di gg.60 con atto di sottomissione del 22

ottobre 1990;

- Visto il verbale di sospensione lavori n.2 redatto
in data 25.11.1990.-

Accertato che le cause che determinarono la so-
spensione sono cessate.-

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ordina che
i lavori vengano ripresi in data odierna onde proce-
dere alla esecuzione dei rimanenti lavori.-

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
in relazione alla ripresa dei lavori.-

Poichè per la ultimazione dei lavori restano dis-
ponibili gg.58, e la nuova scadenza viene fissata
per il giorno 19.03.1991.-

Del chè si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.-

L'IMPRESA
Sign. Hayls Jura

IL DIRETTORE DEI LAVORI
[Firma]

VISTO: L'INGEGNERE CAPO
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto la propria concessa di

1991.03.00 del 09.03.1990

Visto la propria concessa di