

Istituto Autonomo Case Popolari Della Provincia Di

B R I N D I S I

Legge 14/2/1963 n°60 (Ex Gescal)

LAVORI: di completamento della costruzione di case
per lavoratori nel Comune di Brindisi - S. Elia Ovest -

- Via B. Cellini - Alloggi n°12 - COOP. "G. D'ORIA". -

IMPRESA: Geom. Antonio MORELLI da Trepuzzi (LE)

CONTRATTO n°5764 del 13/9/1977 reg. a Brindisi in da
ta 28/3/1977 al n°3644 Mod. I.

VERBALE DI VERIFICA E PROVA IDRAULICA A FREDDO E
CALDO DEGLI IMPIANTI TERMICI ED IDRICI.

L'anno millenocentosettantotto il giorno quindici
del mese di novembre, sul cantiere dei lavori suddet
ti, si sono trovati:

- l'Ing. Giuseppe MARASCO, Direttore dei lavori;

- Il Geom. Antonio MORELLI, Titolare dell'impresa omo
nima ed esecutore dei lavori stessi;

per procedere, con l'assistenza delle Ditte esecutri
ci degli impianti idrici, fognanti e termico del fab
bricato indicato in oggetto, riscontrando:

- CHE i materiali impiegati, per entrambi gli impian
ti, rispondono alle caratteristiche di quelli previ
sti in contratto;

- CHE gli impianti, sottoposti ad una pressione di sei
atmosfere, non hanno dato luogo, durante la durata del

le prove, né a perdite, né a deformazioni temporanee e permanenti;

- CHE dopo aver portato la temperatura dell'acqua in caldaia a 90°, si è constatato che l'acqua stessa arrivava in tutti i corpi scaldanti;

- CHE, per quanto attiene il vaso di espansione si è constatato la perfetta funzionalità dello stesso;

- CHE le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe o deformazioni permanenti.

Per quanto sopra, si è dedotto che la prova è da ritenersi positiva.

Pertanto, si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Impresa:

(Geom. Antonio MORELLI)

Il Direttore dei Lavori:

Ing. GIUSEPPE MARASCO
Via Salandra, 47 - LECCE
(Dott. Ing. Giuseppe MARASCO)
Part. IVA 00006040752
ISCRIZIONE INGG. PROV. LE N. 236

VISTO: L'Ingegnere Capo:

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

