

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 5/8/978, n° 457 - 3° Biennio.

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari nel comune di Brindisi - Quartiere S. Elia - Palazzine ex I.N.C.I.S. - via Mantegna.

IMPRESA: Aldo ROLLO - Brindisi.

CONTRATTO: n° 6123 del 7/9/984, registrato a Brindisi il

10/9/984 al n° 4598 - Mod. I.

IMPORTO LAVORI a base d'asta: L. 177.000.000.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 1

L'anno Milleenovecentoottantacinque, il giorno 8 (otto) del mese di Luglio, in Brindisi.

Il sottoscritto geom. Vito SAVINO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori - Coordinatore del Servizio Risanamento dell'I.A.C.P. di Brindisi - unitamente al sig. Aldo ROLLO da Brindisi, titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto:

- VISTO il Verbale di consegna dei lavori redatto, con le riserve di Legge di cui all'art. 337 della Legge 20/3/1865, n° 2248, in data 16/5/984, che fissava la ultimazione degli stessi per il 9/7/1985;

- CONSIDERATO che si rende necessaria l'esecuzione di alcune

categorie di lavori, per i quali si e' resa necessaria la redazione di una Perizia di Variante, comprendente anche alcuni nuovi prezzi unitari non compresi nell'elenco prezzi allegato al C.S.A.;

- CONSIDERATO che non si puo' procedere oltre nella esecuzione dei lavori se non viene prima approvata la suddetta Perizia di Variante da parte degli Organi competenti;

il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 2 (due) giorni alla ultimazione dei lavori.

Del che si e' redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(ROLLO Aldo)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Vito SAVINO)



IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

(Ing. Gianluigi MIGLIACCIO)



Visto:

L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

