

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN-
DISI - Quartiere S.Elia - Palazzine n.2 per n.60 al-
loggi - Legge 14.2.1963, N.60 - Piano Intervento nu-
mero 1211 - Cantiere n.2813/BR.=

IMPRESA: Luigi SARDELLA e Figli S.r.l. - FASANO -

IMPORTO a base d'asta L.454.475.838.=

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

del 2,62% L.442.568.571.=

IMPORTO netto perizia suppletiva ... L. 6.660.792.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantadue il giorno tredici
del mese di Novembre nel Cantiere dei lavori suddet-
ti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente al Sig.Grancesco SARDELLA, rap-
presentante dell'Impresa,

VISTO il verbale di consegna del 15.11.1971;

VISTO il contratto n.5425 del 2.12.1971 registra-
to a Brindisi il 6.12.1971 al n.2369 Mod.I;

VISTO il verbale di sospensione del 29.9.1972;

VISTO la perizia per lavori di completamento del
26.9.1972 dell'importo netto di L.6.660.792;

~~VISTO il verbale di sospensione n.3 del 29.4.1971;~~

VISTO la delibera n.366 dell'8.10.1972 del Consiglio
di Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL,
che approva la suddetta perizia per l'importo anzidet-
to;

VISTO l'Atto Aggiuntivo n.5578 del 7/11/1972 di net-
te L.6.660.792, registrato a Brindisi il 9/11/1972 al
n.2318 Mod.I;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori n.1;
il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che
i lavori medesimi si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla ripresa dei lavori, che si inten-
de avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponi-
bili giorni quarantacinque per cui l'ultimazione defi-
nitiva dei lavori resta fissata per il giorno 27 Di-
cembre 1972.=



Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-
ti.=

p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'AMMINISTRATORE UNICO (Dott.Ing.Antonio LONGO)

(Francesco SARDELLA)



Visto:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)