

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori (GESCAL) nel Comune di Brindisi

Quartiere S. Elia (Programma d'intervento n° 1312) LOTTO A/1 - Cantiere 3150

Legge 14.1.1963 n° 60

Impresa LUIGI SARDELLA & FIGLI S.R.L. - FASANO

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18 ottobre 1973

CONTRATTO in data 9.10.1972 n. 5575 REGISTRATO a Brindisi il 16.10.1972
al n° 2149 Mod. 1 - Atto aggiuntivo n° 5595 del 30.4.1973 - registrato a Brindisi il 2.5.1973 al n° 1838 Mod. 1

Importo del progetto a base d'asta	L.	570.111.226	Data della consegna	7.8.1972
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 11,36 per cento	L.	505.346.591	Data dell'incominciamento dei lavori	7.8.1972
Importo netto periz. supplet.	L.	11.530.850	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	28.1.1974
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	59 + 113
Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	30
» mag. lavori imprev.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	21.7.1974
» lavori ad economia		4.300.000		
» sorveglianza e dir.			Giorni impiegati in più	
» Imprev. siste- » esterna		- 321.406	» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>A) LAVORI A MISURA</u>				
1	4	Scavo di sbancamento* mc*	2500	1000	2*500*000* =	
2	1	Scavo a sez* obbligata* "	3000	1500	4*500*000* =	
3	33	Calcestruzzo magro* "	250	9000	2*250*000* =	
4	31	Cal* a q*li 3 per fondaz* "	1200	15000	18*000*000* =	
5	32	Cal* a q*li 2 per cordoli "	300	10000	3*000*000* =	
6	31b	Cal* a q*li 3 per tronconi pilastri* mc*	150	18500	2*775*000* =	
7	62	Ferro omogeneo per strutture riportate ai n* preced* Kg*	9000	180	16*200*000* =	
		SOMMANO I LAVORI A MISURA*				49*225*000* =
		<u>B) SISTEMAZIONE ESTERNA</u>				
8	177	Colmamento* mc*	6000	1100	6*600*000* =	
9	52	Vespaio calcareo* "	2500	1900	4*750*000* =	
		SOMMA SISTEMAZIONE ESTERNA				11*350*000* =
		<u>C) LAVORI A FORFAIT</u>				
10	11.CSA*	RUSTICO 48%				
		507*321*585 x 48% x 51%***** £*				124*192*323,60
11	11.CSA*	TRAMEZZI ED INTONACI 8%				
		507*321*585 x 8% x 20%***** £*				8*117*145,36
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT*				132*309*468,96
		TOTALE LAVORI A MISURA E FORFAIT* £*				192*884*468,96
		→ a dedurre il ribasso d'asta del 11,36% "				21*911*675,56
		RESTANO NETTE £*				170*972*793,40
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio Longo)				
		VISTO: IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Eschietto)				