

Alleg.n.9

• • • • •

• • • • •

VISTO il progetto di variante in data 22.12.1964 di
nette **L.165.041.012.=;**

VISTO L'approvazione dello stesso in data 13.4.1965
n.9331, comunicata dal Genio Civile di Brindisi
con nota del 4.5.1965 n.3599;

VISTO l'atto aggiuntivo n.4590 del 7.5.1965 in corso
di registrazione;

CONSIDERATO, che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori.-

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si posse-
no riprendere.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da es-
servare in merito alla ripresa dei lavori, che si
intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora
disponibili giorni 106 e cioè: 16 giorni utili re-
sidui e 90 giorni di cui all'art.6 dell'atto aggiun-
tivo; pertanto l'ultimazione definitiva dei lavori de-
vrà avvenire il giorno venti del mese di agosto 1965.

Del che si è redatto il presente verbale, che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

f.to: CORRADO Pier Marcello - f.to: Dott. Ing. G. ROMA

V i s t o:

IL PRESIDENTE

f.to: Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li 11

11 MAG. 1966



Il DIRETTORE G. N. (Gen. Avv. Vincenzo Galina)
Manfredo Galina