

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 17° e 18° lotto di case
popolari in Brindisi - Via *Pupputre Edinicus*

Autonucci Alberto fu Lucio
Impresa: *Ing. Stanislao De Luca Andrioli*

Importo contratto al netto *72.825.000*
L. *31.333.950*

Contratto in data *21/9/1956* n. *1174* rog. a Brindisi

28/9/1956 al n. *446* mod. I vol. *108*

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantesette il giorno
trenta del mese di aprile in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roca, Direttore dei
lavori, unitamente all'Impresa Ing. De Luca Andrioli
Stanislao;

VISTO il verbale di consegna in data 21/1/1956;

VISTO l'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto

che fissa in così 12 il termine per l'ulti-

mazione dei lavori per cui questa doveva av-

venire il 22/1/1957;

VISTO l'ordine di servizio che proroga di gg. 10

il termine di scadenza e fissa il nuovo ter-

mine per il giorno 21/4/1957;

VISTO il verbale di sospensione in data 16/4/1957

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si pos-
sono riprendere.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da conser-
vare in merito alla ripresa dei lavori, che s'inten-
de avvenuta in data odierna, ritenendo ancora dispo-
nibili giorni sei e quindi l'ultimazione definitiva
dei lavori dovrà avvenire il giorno 5 del mese di
maggio 1957.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'Impresa

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Ubaldo VALMARINO)

