

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Lavori di costruzione di case popolari a riscatto in

Fasano sulla strada per la Selva.=

Impresa: Semeraro Dante di Ciro.

Contratto n.321 in data 30/1/1951 reg.a Brindisi il 16/2/951

al n.1212 mod.I vol.98

- - - -

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquanta due il giorno Tre del mese di luglio in Fasano.=

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori, con l'intervento dell' Ing. Giovanni Travaglini del Genio Civile alla presenza dell'appaltatore, ha proceduto alla prova di carico dei solai di copertura costruiti dalla Ditta Appaltatrice.=

La prova e' stata eseguita sul solaio di copertura del piano terreno, lato opposto alla scala, appartamento centrale di testata.=

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

Luce libera	m. 3,80
Vincolo	semincastro
Interasse travetti	cm.20
Altezza	cm.18
Armatura dei travetti	2 $\emptyset$ 6

Il carico e' stato applicato ad una striscia lunga m.3,80 e larga m.1,00..

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d' Appalto (art.4) un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di

m.1,00x3,80x250 = Kg.950

Tale carico e' stato realizzato in eccesso con n.16 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,26x0,22 del peso medio di Kg.42 = Kg.672

riportare

Kg.672

riporto Kg. 672
e n.6 tufi delle dimensioni di 0,60x0,26x0,22
del peso medio di Kg.55 = " 330

totale Kg. 1.002

I risultati della prova con flessimetro applicato al
centro della striscia sono i seguenti:

- | | | |
|----|----------------------------|---------|
| a) | lettura del solaio scarico | mm.2,00 |
| b) | " " " totalmente carico | " 2,10 |
| c) | " dopo lo scarico | " 2,00 |

Freccia totale mm.0,10

" elastica " 0,10

" permanente " = =

Del che si e' redatto il presente verbale che viene
sottoscritto dagli interessati.=

L'IMPRESA

Amicus

IL RAPPRESENTANTE DEL GENIO CIVILE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Frank Pong