

GESTIONE I.N.A.A. C A S A

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

7

= = = = =

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN  
BRINDISI = CANTIERE N.855

Impresa: Ing. Giovanni PATI di Vito

Importo al netto del ribasso del 6,75% £. 47.088.543=

= = = = =

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno Quattordici  
del mese di maggio in Brindisi;

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA direttore dei lavori,  
unitamente all'Impresa Ing. Pati Giovanni di Vito;

VISTO il verbale di consegna in data 26/4/950;

VISTO il verbale di sospensione in data Venti Aprile 951;

CONSIDERATO che a seguito dell'approvazione della perizia  
suppletiva redatta in data 24/1/951, avvenuta con  
nota dell'11/5/951, sono venute a cessare le cause  
che avevano determinato la sospensione.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono  
ripredare.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in  
merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in  
data di oggi, rimanendo ancora disponibili giorni Due per  
l'ultimazione dei lavori del contratto principale viene a  
scadere il 15 maggio 951.=

Del che si è redatto il presente verbale che previa  
lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti oggi  
stesso.=

L'IMPRESA

*Ing. Giovanni Pati*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Giovanni Roma*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

*Ubaldo Vallarino*

