

5.

IMPRESA : PICCINNI Antonio fu Filippo

Importo contratto al netto £. 8.648.190.==

~~~~~

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno  
venti del mese di giugno nel Cantiere dei Lavori sud  
detti.==

VISTO il verbale di consegna in data 27.2.1957:

CONSIDERATO che sono in corso con il Comune trattati

ve per l'allestimento delle opere di sistemazione esterna, quali la sistemazione delle aiuole con opere di giardinaggio; gli impianti di illuminazione viarie e delle aree libere ecc., in applicazione della circolare 064 della Gestione INA-CASA.=

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori medesimi i quali verranno ripresi non appena giunti alla conclusione delle suddette trattative.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora utili giorni sei.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(PICCINNI Antonio)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

*Antonio Piccinni*

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

