

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 3° e 4° lotto di case popolari in Francavilla Fontana-Legge 2/7/1949, n. 408
Eserc. 1956/57.

Impresa: Schiavone Lorenzo

Importo contrattuale L. 37.270.800

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta, il giorno trenta del mese di maggio in Francavilla Fontana.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa Schiavone Lorenzo

VISTO il contratto n. 1696 del 24/3/1958 registrato a Brindisi il 12/4/1958 al n. 1667 mod. I vol. 111;

VISTO il verbale di consegna in data 22/5/1958;

VISTO il verbale di sospensione in data 15/5/1959;

VISTO la perizia suppletiva in data 7/4/1959;

VISTO la Provveditoriale n. 9796 che approva la suddetta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n. 2178 del 7/10/1959 registrato a Brindisi il 12/10/1959 al n. 623 mod. I vol. 114;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha convenuto che i lavori si possono riprendere considerando che

il Comune di Francavilla Fontana ha soltanto ora di-
sposto la esecuzione del tronco di fognatura neces-
saria per servire oltre le palazzine sopraindicate,
anche le altre case popolari facenti parte dello
stesso comprensorio e per permettere il loro comple-
tamento delle opere esterne.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osserva-
re in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibi-
li giorni sei e quindi l'ultimazione definitiva dei
lavori dovrà avvenire il giorno 4/6/1960.

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

Schiaffino

Visto:

IL PRESIDENTE

Comm. com. te Ubaldo VALLARINO)

