

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==00000==-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori (GESCAL)
in FASANO (contrada Mucchiai) - Cant.2698 - P.I. nu-
mero 1212 bis.=

IMPRESA: Geom. Renato MARIANO - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta L. 56.480.000.=

" al netto del ribasso d'asta

dello 0,78% " 56.039.456.=

-----==-----

VERBALE DI PROVA PRELIMINARE DI CIRCOLAZIONE - TENUTA
E DILATAZIONE.=

L'anno millenovecentosettantadue il giorno trenta
del mese di marzo in FASANO.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, alla presenza
dell'Impresa Geom. Renato MARIANO, titolare dell'Impre-
sa edile omonima, sono convenuti sul luogo dei lavori
di che trattasi.=

Con la scorta degli elaborati tecnici e del Capito-
lato Speciale di Appalto e alla continua presenza del
l'intervenuto ha portato la temperatura dell'acqua
sia dell'impianto della Pal.B che della Pal.F in par-
tenza della caldaia a 80° c., mantenendola a tale tem-

peratura per il tempo necessario per l'accurata ispe-
zione di tutto l'impianto, raggiunto nella rete lo
stato di regime col detto valore di 80° c., ha constata-
to che l'acqua calda arriva in tutti i corpi scaldanti,
che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e de-
formazioni permanenti e che il vaso di espansione con-
tiene a sufficienza tutte le variazioni di volume del-
l'acqua dell'impianto.=

Pertanto il risultato della prova è da ritenere po-
sitivo.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Renato MARIANO) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

