

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
STAZIONE APPALTANTE "COOP. EDIL. AMICIZIA"

Lavori per la costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi Quartiere S. Elia. Coop. "AMICIZIA" n° 14
alloggi n° 96 vani - Cantiere n° 2616/BR.

Impresa: MARZO Franco da Lecce

Importo a Base d'asta L. 108.637.100=

Importo al netto del rib. 0.30% L. 107.712.990=

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI:

L'anno millenovecentosettantatre, il giorno 8 del
mese di giugno nel Cantiere dei lavori suddetto;
Il sottoscritto dott. Ing. Giuseppe Marasco, Diret-
tore dei lavori,
- Visto l'art. 62 del regolamento per la direzione
contabilità e collaudazione dei lavori dello stato
che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori
pubblici, approvato con D.P. del 25/5/1895 n° 350;
- Considerato che la consegna dei lavori ha avuto
luogo il 21/6/71 per cui dovevano essere ultimati
il 20/6/72;
- tenuto conto che gli stessi furono sospesi con

verbale n° 1 in data 22/3/72 per essere ripresi con verbale in data 1/6/72;

- Visto il 1° atto aggiuntivo in data 12/7/72 con cui si prorogava il termine per la ultimazione dei lavori di gg. 90 per cui la scadenza ora ~~rimpostata~~ spostata al 30/11/72;

- tenuto conto che gli stessi furono sospesi con verbale n° 2 in data 2/11/72 per essere ripresi con verbale n° 2 in data 24/11/72;

- visto il verbale ~~di~~ n° 3 di sospensione in data 1/12/72;

- visto il 2° atto aggiuntivo in data 9/5/73 con cui si prorogava ulteriormente il termine per la ultimazione dei lavori di gg. 10;

- visto il verbale n° 3 di ripresa dei lavori in data 14/5/73 per cui la data definitiva di ultimazione veniva spostata all'8/6/73;

- in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa Marzo Franco;

- Visto il giornale dei lavori;

C E R T I F I C A:

che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data odierna e quindi entro il tempo utile contrattuale.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(dott. Ing. Giuseppe Marasco)

L'IMPRESA

IL PRESIDENTE

(Marzo Franco)