

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

•••••

Lavori di costruzione di Case Popolari in Ostuni (Pal.B)

Impresa: SEMERARO Dante e Italo

Contratto: n.7 del 19/6/1948 reg.a Brindisi il
25/6/1948 al n.2521 atti I vol.93.

Importo netto £. 13.136.850=

•••••

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno
Trenta del mese di marzo in Ostuni, il sottoscritto
ing. Giovanni Roma, direttore dei lavori, con l'in-
tervento del Geom. De Mitri Antonio del Genio Civile
alla presenza dell'appaltatore Semeraro Dante, ha
proceduto alla prova di carico sui solai di copertu-
ra costruito dalla ditta appaltatrice.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertu-
ra del piano terreno appartamento n.26.

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

Luce libera m.4,10

Vincolo: semincastro

interasse travetti: cm.20

armatura : 2 Ø 3+ 1 Ø 4

Il carico è stato applicato ad una striscia
lunga m.4,10 e larga m.1,00.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di
Appalto (art.4) un sovraccarico accidentale di
Kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia
caricata risulta di:

$1,00 \times 4,10 \times 250 = \text{Kg.} 1025/$

Tale carico è stato realizzato in eccesso con
30 tufi calcarei del peso medio di Kg.40 ciascuno e
del peso complessivo di Kg.1200.

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- a) lettura a solaio scarico 0,786
- b) " " " totalmente carico 0,798
- c) " " dopo lo scarico 0,787

Freccia totale mm. 0,12

" elastica " 0,11

" permanente mm. 0,01

Del che si è redatto il presente verbale in quattro esemplari che viene sottoscritto dagli interessati. =

L'IMPRESA

Imperia Soc.

IL RAPPRESENTANTE DEL GENIO CIVILE

Pecc. Amici

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Virato Poma