

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione del 7° e 8° Lotto Case Popolari in Fasano-Legge 2/7/1949, n.408-Eserc.1957/1958.=

Impresa: CARPARELLI Nicola

Importo contrattuale £. 27.762.300

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno ventinove del mese di giugno nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n.1796 del 2/7/1958 registrato a Brindisi il 9/7/1958 al n.50 - Mod.I Vol.112;

VISTO il verbale di consegna in data 9/7/1958;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una perizia suppletiva per i lavori di completamento resisi necessari durante la esecuzione dei lavori di sistemazione esterna.=

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata l'accennata perizia suppletiva.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi

gi, rimanendo ancora utili giorni dieci.=

Dal che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma viene sottoscritto dalle par
ti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dei f.elli

[Signature]

Vista:

AL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



[Signature]