

R.R. 1-7-1960

13

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI

Via G.B. Casimiro - 25° Lotto - Legge 2/7/1949 n.408

Esercizio 1951/52.=

IMPRESA : Ing. Umberto PATRIZI

Importo a base d'asta L. 35.250.000.=

Contratto in data 20/7/1957 n° 1517 registrato a Brin  
disi il 26/7/1957 al n° 155 Mod.1 Vol.110.=

-----ooOoo-----

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentosessanta il giorno dodici del  
mese di giugno.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei  
Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 26/7/1957;

VISTO il contratto di cui in epigrafe;

VISTO il verbale di sospensione in data 6/11/1957;

VISTO il verbale di ripresa in data 26/2/1959 che

fissava l'ultimazione dei lavori per il 13 no-  
vembre 1959;

VISTO i verbali di proroga in data 11/11/1959 e 3/3/  
1960 che portava il 1° al 12/3/1960 ed il 2°  
all'11/6/1960 l'ultimazione definitiva dei la-

vori;

VISTO l'ordine di servizio in data 23/4/1960 che ordinava la ripresa dei lavori entro dieci giorni;

VISTO la diffida in data 1/6/1960 di riprendere i lavori entro il termine di giorni dieci;

VISTO l'art.14 del Capitolato Speciale d'Appalto che fissa la penale di L. 10.000.= (lire Diecimila) per ogni giorno di ritardo;

VISTO che detti lavori non risultano a tutt'oggi ultimati;

D I C H I A R A

l'Impresa Ing. Umberto PATRIZI in mora a far data dal giorno 12 giugno 1960.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, sarà firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

per ricevuta :

L'IMPRESA

(Ing. Umberto PATRIZI)