

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 7° Lotto di Case Popolari
in BRINDISI - Quartiere C.E.P. -

Legge 2.7.1949, n. 408 - Eserc. 1956/57 e 1957/58

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

Importo contrattuale.....L. 131.778.900.=

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE DI
SCALE

L'anno millenovecentosessanta il giorno venticin-
que del mese di gennaio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori, con l'assistenza del Geom. Giovanni
GUADALUPI, e alla presenza dell'Ing. Erminio ELIA in
rappresentanza del Genio Civile e del Geom. Marcello
ZANOTTI in rappresentanza dell'Impresa, ha procedu-
to alla prova di carico delle rampe di scala costru-
te dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sulla 1^ rampa di passag-
gio al 1^ piano della palazzina n° 1 Scala C.=

Le caratteristiche della rampa caricata sono le
seguenti:

lunghezza ml.3,30; larghezza ml.1,05 armatura con soletta a sbalzo, cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di kg.400/mq. si è proceduto a caricare la rampa con n.45-sacchetti di cemento, l'intera rampa per la larghezza della stessa, pari a ml.1,05, per un peso complessivo di kg.2.250.= -

Carico prescritto : 3,30x1,05x400 = kg. 1.386

Carico di prova : 3,30x1,05x600 = " 2.079

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati:

Lettura a rampa scarica: Ore 10,45 del 25.1.60 = 0,00

" " " . carica: " 11,00 " " = 0,15

" " " " : " 16,20 " " = 0,20

" dopo lo scarico: " 16,30 " " = 0,05

" " " " : " 16,45 " " = 0,00

Freccia totale : 0,20

" elastica : 0,20

" permanente : 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

p.L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom.Marcello ZANOTTI)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Marcello Zanotti

Giovanni Roma

p. IL GENIO CIVILE

g. m. lly