

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 5/8/1978, N. 457, art. 41P.I. N. 003/76/1

Lavori di costruzione di Case Popolari in UGLIE MESSAPIO - Via Fedele
Grande - Fabbricati n. 3 e 11 - Alloggi n. 41 - Van. convenz. 196,07

Impresa EDI. CO. N. s.r.l. - BARI -

7° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31 luglio 1981

CONTRATTO in data 2/5/1980 n. 5944 REGISTRATO a Brindisi il 7/5/1980
al n. 2038, mod. I

Importo del progetto a base d'asta		L.	<u>853.100.000.-</u>	Data della consegna	<u>11/3/1980</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,50</u> per cento + lo <u>0,20%</u> per fidojussione		L.		Data dell'incominciamento dei lavori	<u>11/3/1980</u>
		L.	<u>795.942.300.-</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>6/9/1981</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	<u>84</u>
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	<u>---</u>
	» mag. lavori impreved.	»		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	<u>29/11/1981</u>
	» lavori ad economia	»		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.	»		Giorni impiegati in meno	
	»	»			
TOTALE somma impegnata		L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA				
1	6/a	Sbancamento mc.	644,77	6.360=	4.100.737.=	
2	100	Scevo sez. ristretta "	660,65	9.440=	6.236.536.=	
3	13b	scevo roccia sez. ristretta	308,01	38.150=	11.750.582.=	
4	62	Cla. per fondaz. 150 mc.	300,51	31.850=	9.571.243.=	
5	60	Cla. " " 250 "	347,56	66.800=	23.217.008.=	
6	64	Ferro per c.a. Kg.	16819,76	850=	14.296.796.=	
7	13a	Sbancamento roccia mc.	220,50	32.280=	7.117.740.=	
8	14a	Rilev. fino a mt. 2,00 "	722,38	3.120=	2.253.826.=	
9	16	Vespasio calcareo "	383,82	10.200=	3.914.964.=	
10	13b	Scevo sez. ristretta a mano	35.=	12.390=	433.650.=	
11	15a	Rilevati mc.	1.100.=	3.900=	4.290.000.=	
12	85	Pietrini mq.	585.=	10.760=	6.294.600.=	
13	142	Cordolotti prefabbric. ml.	265.=	10.980=	2.909.700.=	
14	116	Tubazione p.v.c. Ø 100 "	196.=	4.560=	893.760.=	
15	170	Tubaz. ferro zinc. 1", 1/4" "	192.=	3.850=	739.200.=	
16	133	Pozzetti H.	39.=	46.300=	1.805.700.=	
17	135	Chiusini di ghisa Kg.	3.210.=	1.580=	5.071.800.=	
		SOMMA I LAVORI A MISURA			£.	133.697.842.=
		B) - LAVORI A FORFAIT				
18	6DA	- Strutture portanti 35%				
		100% x 35% x 753.000.000			263.550.000.=	
19	"	- Murature di compagno 8%				
		100% x 8% x 753.000.000			60.240.000.=	
20	"	- Infissi 8%				
		100% x 8% x 753.000.000			60.240.000.=	
21	"	- Tramezzi 3%				
		100% x 3% x 753.000.000			22.590.000.=	
22	"	- Pavimenti 7%				
		100% x 7% x 753.000.000			52.710.000.=	
23	"	- Impianto termico 6%				
		100% x 6% x 753.000.000			45.180.000.=	
		a riportare			504.510.000	133.697.842.=

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto			504.510.000.=	133.697.842.=
24	6/DA	- Rivestimenti 3%				
		100% x 3% x 753.000.000			22.590.000.=	
25	"	- Opere in ferro 3%				
		100% x 3% x 753.000.000			22.590.000.=	
26	"	- Imp.idrico-sanit. 3%				
		100% x 3% x 753.000.000			22.590.000.=	
27	"	- Impianto elettrico 3%				
		100% x 3% x 753.000.000			22.590.000.=	
28	"	- Impianti speciali 3%				
		100% x 3% x 753.000.000			22.590.000.=	
29	"	- Intonaci interni 5%				
		100% x 5% x 753.000.000			37.650.000.=	
30	"	- Apparecchi igienici-sanit. 4%				
		100% x 4% x 753.000.000			30.120.000.=	
31	"	- Intonaci esterni 4%				
		100% x 4% x 753.000.000			30.120.000.=	
32	"	- Opere da pittore 3%				
		100% x 3% x 753.000.000			22.590.000.=	
33	"	- Completamento 3%				
		100% x 2% x 753.000.000			15.060.000.=	
		SOMMA DEI LAVORI A FORFAIT			£. 753.000.000.=	
		T O T A L E			£. 886.697.842.=	
		- A DETRAHRE il ribasso d'asta del 6,50% + lo 0,20%				
		per fidejussione			" 59.408.755.=	
		R E S T A N O N E T T E			£. 827.289.087.=	



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dist. Ing. Antonio IORCO)