

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di case per Lavoratori in Fran

cavilla Fontana - Cant. 152/Br - Via Péschiera

Impresa: CONSORZIO RAVENNA COOP. PROD. LAVORO

RAVENNA

Importo a base d'asta L. 93.951.200.=

Importo netto del ribasso 5,10% " 89.159.688.=

^^^^^^^^^^^^^^

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentosessantasei il giorno undici
del mese di Novembre nel Cantiere dei lavori suddet
ti.=

(Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n°4762 del 4.7.1966 registrato
a Brindisi il 7.7.1966 al n°1226 ModI;

VISTO il verbale di consegna in data 18.7.1966 che
fissava per il giorno 12.7.1967 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO CHE nel corso dei lavori Codesta Impre
sa, in deroga a quanto riportato nell'art.7 del
C.S.A., non ha osservato le prescrizioni impartite
dalla Direzione Lavori effettuando getti di tratti

di fondazione arbitrariamente, senza preventiva visi-
ta di controllo circa l'approfondimento dei medesi-
mi.
mi.=

O R D I N A

all'Impresa la sospensione dei lavori medesimi in-
attesa che vengano eseguiti saggi per la verifica
del piano di posa, significando che, comunque, de-
clina ogni responsabilità, sia per quanto concerne
la misurazione e contabilizzazione delle opere non
controllate, sia per l'idoneità del piano di posa
medesimo.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale,
sarà firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

per ricevuta

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Consorzio Ravennate Coop. P.L.
UFFICIO LAVORI MERIDIONE

Il Direttore

