

172

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari per la elimi
nazione delle abitazioni malsane in Brindisi - Quar
tiere C.E.P. - Lotto 6/A -

Legge 9.8.1954 n°640 - Esercizio 1957/58

Impresa: SARDELLA Luigi - Fasano

Importo contrattuale.....L.55.332.266.=

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessantatre il giorno venti
del mese di Marzo in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Vito SAVINO
ed alla presenza dell'Impresa SARDELLA Luigi, ha pro
ceduto alla prova di carico dei solai costruiti dal
la predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del piano rialzato, dell'appartamento a sinistra del
la prima scala da sinistra della palazzina piccola
a tre scale (fabbricato 1 Scala A).=

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga
m.1,50 e larga m.1,00.=

H = cm.19,5; h = cm.18; interasse cm.50; Armatura:

2014 per travetto.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di $ml.1,00 \times 5,50 \times 2,50 = kg.1375$;

Tale carico è stato realizzato in eccesso con numero 54 sacchetti di cemento del peso di kg.50 ciascuno e quindi per un peso complessivo di kg.2700.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

20.3.1963 Ore 9,20 a) lettura del solaio scarico

mm. 0,00

" " 9,55 b) lettura del solaio totalmente

carico..... mm/ 0,32

" "17,45 c) lettura del solaio prima dello

scarico..... mm/ 0,38

" "18,15 d) lettura del solaio dopo lo

scarico.....mm. 0,00

Freccia totale.....mm. 0,38

Freccia permanente.....mm. 0,01

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA

Sarrella Luigi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)