

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di completamento persiane e sistemazione
esterna alle Palazzine di proprietà dello Stato
site in Ceglie Messapico - Via N.Saurd e Via
Premuda - Lotti 2° e 3° - Legge 9.8.1954 n°640 -

IMPRESA: SAPONARO Odorisio - CAROVIGNO - nato a
Carovigno il 20.3.1937 -

Importo a base d'astaL.5.870.000.=

Importo al netto del ribasso 6,39%.. " 5.494.907.=

CONTRATTO n°4798 del 9.1.1967 registrato a Brindisi
il 30.5.1967 al n°1156 Mod.I -

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecensessantotto il giorno ventuno
del mese di Febbraio in Ceglie Messapico si sono
trovati:

- l'Ing.Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- Il Sig.Odorisio SAPONARO - Titolare dell'Impresa.=

VISTO il verbale di consegna in data 7.6.1967 che fig
sava per il giorno 6.12.1967 al termine utile
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 7.11.1967;

CONSIDERATO Che in data 27.12.1967 l'Impresa ha

fatto pervenire a questo Istituto un certificato medico attestante la completa guarigione dell'Appaltatore e quindi sono venute a cessare le cause che determinano la sospensione.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa, che decorre da oggi, rimanendo ancora disponibili giorni tre per cui l'ultimazione definitiva dei lavori viene portata al giorno 21 Marzo 1968.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA
(SAPONARO Odorisio)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

S. Saponaro Odorisio

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

