

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in S.MICHELE SALENTINO - Legge 30.12.60
n°1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc.Coop.COREFA - Fasano

Importo a base d'astaL.40.400.000.=

Importo netto del ribasso dell'1,31% " 39.870.760.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno cinque del mese di Giugno nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA? Direttore dei Lavori:

VISTO il contratto n°4758 del 4.7.1966 registrato

a Brindisi il 6.7.1966 al n°1219 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 2 Agosto 1966

che fissava per il giorno 27 Luglio 1967 il

termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che è in corso di redazione perizia suppletiva per maggiori opere fognanti e di sistemazioni esterne.=

Il sottoscritto Direttore Tecnico dei Lavori ha

sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata la succitata perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni cinquanta-tre.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Soc. Coop. COREFA)
Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Il Presidente

Vistor
V i s t o r

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

