

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di completamento percorsi e sistemazione
esterna alle Palazzine di proprietà dello Stato si-
te in Ceglie Messapico - Via N. Sauro e Via Premuda
Lotti 2° e 3° - Legge 9/8/1954 N° 640 -

IMPRESA : SAPONARO Odorisio - CAROVIGNO - nato a CA-
ROVIGNO il 20/3/1937 -

Importo a base d'asta £. 5.870.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,39% £. 5.494.907.=

CONTRATTO N.4798 del 9/1/1967 registrato a Brindi-
si il 30/5/1967 al N° 1156 Mod.I

VERBALE IN SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno set-
te del mese di novembre in Ceglie Messapico si sono
trovati :

- L'Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori -
- il Sig. SAPONARO Odorisio - titolare dell'Impresa

VISTO il verbale di consegna in data 7/6/1967 che

fissava per il giorno 6/12/1967 il termine uti-
le per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che in data 11/10/1967 l'Impresa ha fat

to pervenire a questo Istituto un certificato medico medico attestante le precarie condizioni di salute dell'Appaltatore, in cura fin dal mese di luglio c.a.,

Il sottoscritto Direttore dei Lavori a norma dell'art.16 del Regolamento 25/5/1895 N° 350, ha so speso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena accertata, con regolare parere medico, la guarigione dell'Impresa.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo ancora disponibili giorni trenta.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
(SAPONARO Odorasio)	(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Saponaro Od.

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

