

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in FASANO

Lotti 9°-10°-11° - Legge 26.10.1960 n°1327 - Eser-
cizio 1960/61 -

IMPRESA: SEMERARO Dante nato a Martina Franca il
10.1.1904 -

Importo a base d'asta.....L. 73.600.000.=

Importo netto del ribasso 9,55%....." 66.571.200.=

Importo netto perizia suppletiva

approvata con nota 14.6.63 n°10135 L. 7.024.500.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatre il giorno venti
sei del mese di Giugno in BRINDISI:

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa SEMERARO Dante;
VISTO il contratto n°4019 del 7.5.1962 reg. a Brin-
disi il 23.5.1962 al n°1875 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24.5.1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 21.1.1963;

VISTO il verbale di sospensione in data 10.5.1963;

VISTO la nota n°10135 del 14.6.1963 che approva
la suddetta perizia nell'importo netto di

L.7.024.500.=;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°4225 del 24
Giugno 1963 reg.a Brindisi il 24.6.1963 al
n°1803 Mod.I.=

Ha convenuto che i lavori si possono riprendere
considerando che sono venute a cessare le cause che
determinarono la sospensione dei lavori medesimi.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osserva
re in merito alla ripresa dei lavori, che si inten
de avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di-
sponibili giorni settantatre e quindi l'ultimazione
definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 6, Set
tembre 1963.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. VALLARINO)

