

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 8.8.1977, n. 513 -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine di Case
Popolari in Brindisi - 1° Lotto - Via Veneto e 2° Lotto
Via Isonzo. =

IMPRESA: STEFY s.r.l. - BRINDISI -

IMPORTO dei lavori a base d'asta a carico

del finanziamento£. 2.288.085.=

IDEM a carico dell'IACP£. 15.449.010.=

TOTALE£. 17.737.095.=

DEDUZIONE del ribasso d'asta del 4,25%£. 753.827.=

IMPORTO netto dei lavori£. 16.983.268.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 1

L'anno Millenovecentottanta, il giorno 22 (Ventidue) del me-
se di ~~Marzo~~ Dicembre in Brindisi.

Il sottoscritto Geom. Vito SAVINO, nella sua qualità di Diret-
tore dei Lavori - Coordinatore del Servizio Risanamento del-
lo IACP di Brindisi, unitamente al Sig. Bruno GUERRA, diret-
tore Tecnico dell'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data
10.12.1980 che fissava l'ultimazione degli stessi per il 7.
Giugno 1981;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei Lavori relativi
alle opere di rifacimento degli attici a causa del perdurare
delle cattive condizioni atmosferiche;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione
dei lavori stessi in data odierna.


L'impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazio
ne alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 168 gg. alla ultimazione dei
lavori.


Del che si é redatto il presente verbale che, previa lettura
e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI


(Bruno GHERRA)




(Geom. Vito SAVINO)