

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -
Lotti 38°, 39°, 40°, 41° e 42° - D.L. 6/9/1965 N.1022
convertito in Legge 1/11/1965 N° 1179 - Eserc.1965 e
1966 -

Impresa : Dott.Ing.Giuseppe CORRENTE - Taranto -

Importo a base d'asta L. 342.500.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 7,30 %/o L. 317.497.500.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

N° 1

L'anno millenovecentosessantanove il giorno ven-
ti del mese di gennaio nel Cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori, unitamente all'Impresa Dott.Ing.Giu-
seppe CORRENTE;

VISTO il contratto N° 5210 del 9/10/1968 registrato

a Brindisi il 16/10/1968 al N° 1890 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/1/1969;

CONSIDERATO che a causa del perdurare della caduta
delle piogge e data la particolare natura del terre-
no su cui dovranno sorgere le palazzine, e' impossi-

bile l'impianto del Cantiere.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena le condizioni atmosferiche miglioreranno, da rendere accessibile e praticabile il suolo.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 355.=

Del che si e' redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giuseppe CORRENTE) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

