

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti nel

Comune di Ceglie Messapico - Legge 30/12/1960 N° 1676 - Es. 1961/62 - 62/63 - 63/64

Impresa CORRADO PIER MARCELLO - Corso Roma, 101 - BRINDISI


1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 6 maggio 1964

CONTRATTO in data 10/10/1963 N. 4242 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 14 ot-
tobre 1963 al n° 717 Mod. I

data N.

Importo del progetto a base d'asta	L.	58.600.000.==	Data della consegna	15/10/1963
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>0,60</u> per cento	»	58.248.400.==	Data dell'incominciamento dei lavori	15/10/1963
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	6.400.000.==	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	14/10/1963
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »	2.070.000.==	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »	1.400.000.==	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	2.930.000.==	» » meno	
TOTALE somma impegnata L.		6.400.000.==		

(a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo terra fondazioni mc.	64,38	1.200=	77.256.==	
2	5	" roccia "	150,34	3.000=	451.020.==	
3	22	Calcestruzzo a Kg.200 "	565,61	7.500=	4.242.075.==	
4	120	Spianata di malta mq.	258,47	150=	38.770,50	
5	121	Stratificazione asfalto "	258,47	500=	129.235.==	
6	10	Muratura tufo e carparo mc.	175,85	7.000=	1.230.950.==	
7	12	" tutta tufo "	96,89	5.500=	532.895.==	
8	24a	Solaio misto mq.	254,09	3.500=	889.315.==	
		SOMMANO			7.591.516,50	
		a dedurre il ribasso dello 0,60%			45.549,10	
		RESTANO NETTE LIRE			7.545.967,40	
					=====	
					IL DIRETTORE DEI LAVORI	
					(Dott. Ing. Giovanni ROMA)	
						
					V I S T O :	
					IL PRESIDENTE	
					(Comm. Com/te Ubaldo VALLARINO)	
					