



lavori, avendo invitato nuovamente l'Impresa esecutrice, si è recato sul posto per l'accertamento in contraddittorio dei danni denunciati, ed oggi ventiquattro Novembre millenovecentottantasette, assistito dal Geom. Giancarlo LAFREZZA, addetto alla contabilità dei lavori, ha proceduto ad una accurata visita delle opere danneggiate, eseguendo nuovi rilievi fotografici, che si allegano al presente verbale, dello stato attuale di esse. =

Si è riconosciuto che le precipitazioni atmosferiche dei giorni 21 e 22/11/1967 sono state le specifiche determinanti degli ulteriori danni, i quali sono attribuibili unicamente a forza maggiore. =

Si esclude ancora che vi sia stata colpa o negligenza da parte dell'Impresa, avendo questa proceduto alla rimozione di tutti i casseri danneggiati dal nubifragio del 15/11/67 ed alla realizzazione di un sottofondo generale di calcestruzzo magro per evitare disagi simili ai precedenti che, come si può rilevare dalle fotografie, questa volta sono limitati a annessamenti parziali del terrapieno perimetrale, con conseguenti guasti dei casseri sottostanti, ed all'allagamento del piano generale, al cui drenaggio si provvederà mediante pompe aspiranti per consentire il proseguo delle opere. =

Il presente verbale è redatto in semplice originale bollato, che letto e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti.==

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Antonio LONGO)



L'ADDETTO ALLA CONTABILITA'

(Geom. Giancarlo LAGHETTA)

L'IMPRESA

EDIL. CAR. TOM. S.R.L.

L'Amministratore Unico

(Sig. TOMMASO SARDILLA)