

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI STATO

SERVIZIO TECNICO

Lavori per la installazione dell'impianto termico
agli edifici C-D delle case impiegati dello Stato in
Brindisi - Località S. Elia.

Impresa: geom. Protino Oronzo - Brindisi

Contratto: in data 24.1.73 n°10336 di Rep., reg. a
Roma Ufficio Atti Pubblici il 10.2.73 al N°2563 Mod.
I, vol.2649.

Importo lavori a base di contratto (al netto) :

L. 6.227.310

VERBALE DI VERIFICA DELLA TEMPERATURA

L'anno millenovecentosettantaquattro, il giorno venticinque del mese di marzo, alle ore 6, in Brindisi;

- Visto il Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori suindicati;

Previo avviso dato dal sottoscritto Direttore dei lavori, si é trovato sul luogo il geom. Oronzo Protino titolare dell'impresa omonima.

Alla presenza continua dell'intervenuto, il sottoscritto ha proceduto alla verifica della temperatura degli ambienti come previsto dall'art. 16 del citato Capitolato Speciale d'Appalto.

Premesso che la temperatura minima rilevata dal termometro posto al II piano della parete Nord della palaz-

zina C segnava +11°C, si sono rilevate le seguenti

temperature negli alloggi sottodescritti:

Palazzina C int.2 : ingresso +20°,5C, soggiorno +21°C,
camera letto +21,5°C e bagno +23°C.

Palazzina C int.5: ingresso +20,50°C, soggiorno +21°C,
camera letto +22°C, bagno +23,5°C.

Palazzina D int.4 : ingresso +21°C, soggiorno +21°C,
camera letto +21,50°C e bagno +23°C.

Palazzina D int.5 : ingresso +20°,50C, :soggiorno +21°C,
camera letto 21,50°C e bagno +23°C.

Per Capitolato erano richieste con 0°C di temperatura esterna, 20°C per i bagni e 18°C per tutti gli altri vani; considerata la differenza di temperatura esterna di +11°C è rapportandola all'aumento interno, con la formula d'uso $\frac{11}{4} = 2,75^\circ\text{C}$ temperatura che rappresenta la differenza che si dovrebbe ottenere nella lettura del termometro nei vari vani, quindi secondo i rilievi eseguiti l'impianto risponde alle richieste del Capitolato.

Nonostante l'esito favorevole della suddetta verifica, che ha avuto termine alle ore 19, la ditta assuntrice rimane responsabile di tutte le deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito anche dopo il collaudo definitivo, fino al termine di garanzia di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto.

LA DITTA

(GEOM. PROTINO ORONZO)

Oronzo Protino

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Antonio Mancini)

Antonio Mancini