

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN
BRINDISI - Cantiere n.803

Impresa: ANTONUCCI Alberto fu Leucio

Importo al netto del ribasso dell'11,57% 52.173.800=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno Trentuno del mese di marzo in Brindisi;

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma -Direttore dei lavori;

VISTO: il verbale di consegna in data 8/4/1950;

CONSIDERATO: che è in corso di approvazione una perizia suppletiva redatta in data 3/2/1951 di variante e di miglioramento con una maggiore spesa prevista di nette L.4.317.874,72;

CONSIDERATO: che per eseguire talune opere di rifinitura comprese nel contratto principale, occorre procedere all'esecuzione preventiva di altri lavori previsti nella perizia suppletiva;

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori medesimi i quali verranno ripresi non appena avvenuta la approvazione della perizia suppletiva suddetta.

L 'Impresa Antonucci Alberto dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo ancora utili giorni Otto. =

Di quanto sopra si redige il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

dalle parti oggi stesso.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.^{te} Ubaldo Vannarino)

[Handwritten signature]