

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI.

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavorato-
ri Agricoli dipendenti nel Comune di Oria. Via
Provinciale per Latiano.

Legge 30.12.1960 n. 1676 - esercizio 1969-70 - V°
P.I. - alloggi n. 13 vani 102.

IMPRESA: GENNARI GENNARO - ORIA -

IMPORTO: a base d'asta £. 108.699.142

IMPORTO: maggiorato del 13,60%

-0,20% =13,40% £. 123.264.827

CONTRATTO: in data 30.11.1973 n. 5603 registrato
a Brindisi il 4.12.1973 al n.4785 Mod.I

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.3

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno 21
del mese di maggio in Oria.

Il Sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO nella
sua qualità di Direttore dei Lavori unitamente al
Sig. GENNARI Gennaro titolare dell'Impresa.

VISTO: il contratto in epigrafe;

VISTO: il verbale di consegna in data 20 del mese
di dicembre 1973;

VISTO: il verbale di sospensione dei lavori n. 1

(. / .)

in data 24 dicembre 1973;

VISTO: il verbale di ripresa dei Lavori n.1 in data 11 febbraio 1974;

VISTO: il verbale di sospensione n. 2 in data 28 febbraio 1974;

VISTO: il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 22 aprile 1974;


CONSIDERATO: che é stata eseguita in data 24 APRILE 1974 la perizia di variante per maggiori opere in fondazione, che é in corso di approvazione.

Il Sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena avverrà l'approvazione .

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 309(trecentonove) per la ultimazione dei lavori.

Del che si é redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)



L'IMPRESA

(Gennari Gennaro)