

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 2° e 3° lotto di Case Popolari in PRANCAVILLA

PONTANA = Legge 9/8/1954 n° 640 = Esere. 1957/58 e 1959/60

Impresa SCHIAVONE LORENZO

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 16 dicembre 1959

CONTRATTO in data 8.4.1959 n. 2014 approvato registrato a Brindisi il 29/9/1959 al n. 574 Mod. I Vol. 114

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	50.000.000.==	Data della consegna	3/8/1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7,55</u> per cento	»	44.006.200.==	Data dell'incominciamento dei lavori	8/8/1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	2.400.000.==	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	7/10/1959
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »	496.000.==	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	1.904.000.==	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.		2.400.000.==		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo di terra mc.	1.109,32	800.=	887.456.=	
2	112	Calcestruzzo a Kg.150 "	472,57	5.700.=	2.693.649.=	
3	21	" " " 300 "	308,10	9.000.=	2.772.900.=	
4	23	Ferro omogeneo Kg.	8.031,35	125.=	1.003.918,75	
5	12	Muratura tutta tufo mc.	1.601,31	4.700.=	7.526.157.=	
6	10	Muratura tufo e carpato "	117,88	5.800.=	683.704.=	
7	24	Solaio misto mq.	1.008,86	3.600.=	3.631.896.=	
		SOMMA			19.199.680,75	
		a dedurre il ribasso del 7,55%			1.449.575,90	
		restano nette lire			17.750.104,85	
					=====	
					Il Direttore dei Lavori (Dott.Ing. Italo PERRETTI) <i>Ing. Italo Perretti</i>	
		<u>Visto:</u>				
		IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		<i>[Signature]</i>				
						
		<u>Visto:</u>				
		IL PRESIDENTE (Comm. Con. te Ubaldo VALLARINO)				
		<i>[Signature]</i>				