

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune
di Brindisi - Quartiere S.Elia Est - Fabbri
cato n. 1 - Alloggi 32 - Vani convenzionali
192 - P.I. 001/42/1 -

LEGGE 22/10/1971, n.865 e 27/5/1975, n.166.=

IMPRESA: Geom. Eumeo CORRADO - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta £.453.120.000

" depurato del ribasso d'asta

dell'1,50% £.446.323.200

CONTRATTO n.5714 dell'1/7/1976 registrato a Brindi
si il 14/7/1976 al n. 2880 Mod.I°.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 3

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno venti
sei del mese di Marzo in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.

CORRADO geom. Eumeo, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
1 aprile 1976;

- VISTO il verbale di sospensione n. 1 in data 5/
4/1976;

- VISTO il verbale di ripresa n.1 in data 20/10/77;
- VISTO il verbale di sospensione n. 2 in data 14/12/1977;
- VISTO il verbale di ripresa n. 2 in data 24/4/78;
- VISTO il verbale di sospensione n. 3 in data 5/12/1978
- CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.=

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, restando disponibili per la loro esecuzione giorni 65 (sessantacinque) naturali e consecutivi per cui l'ultimazione dei lavori viene fissata per il giorno 29 Maggio 1979.=

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA : IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Eumeo CORRADO) (Dott.Ing. Antonio LONGO)

Eumeo Corrado

Antonio Longo

Visto: IL PRESIDENTE

(Errico ORTESE)

Errico Ortese

