

12

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione 2° Lotto Case Popolari in CISTERNINO - Legge 2.7.1949 n.408 - Eserc.1955/56.=

IMPRESA : SCHIAVONE Luca

CONTRATTO: n°1142 del 20.8.1956 registrato a Brindisi il 29.8.1956 al n° 305 Mod.I Vol.109

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno uno del mese di marzo in CISTERNINO.=

Il sottoscritto Ing.Direttore dei Lavori, alla presenza dell'appaltatore SCHIAVONE Luca e del Geom. CITARELLA Armande in rappresentanza del Genio Civile di Brindisi, ha proceduto alla prova di carico dei solai di copertura costruiti dalla predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del piano rialzato, vano pranzo, appartamento di testata a valle sul lato scale.=

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti :
luce netta mt. 5,25; H = cm.20,5; h= cm.16,5 ;
b = cm. 50 ; S = cm.4

Armatura delle nervature: 1 Ø 10 sagomato + 1 Ø 7 moncone per ogni nervatura.=

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga

Tale carico è stato realizzato in eccesso con numero 38 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,22x0,27 del peso medio di Kg.45 = Kg.1.710.=

a) lettura del solaio scarico mm. 0,00
b) " " " totalmente carico mm. 0,12
c) " " " dopo lo scarico mm. 0,00

Freccia totale	mm. 0,12
" elastica	" 0,12
" permanente	" 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati. =

v. IL GENIO CIVILE

Anna Lepisan

Francis A. Sullivan

IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL DIRETTORE DEI LA