

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI -

Costruzione di abitazioni di lavoratori agricoli dipendenti in Ostuni alla via per S.Michele S., legge del 30.12.1960 n° 1676. Impresa SASSO Luciano di Ostuni; contratte in data 21.2.1972 n° 5433, registrate in Brindisi il 22.2.1972 al n° 371 mod. I; importo dei lavori a base d'asta L. 150.370.000=importo del contratto depurato del ribasso in ragione dell'1,80‰, pari a L. 147.663.340=

III° VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentotettantatre, il giorno nove aprile, il sottoscritto direttore dei lavori di cui sopra

Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 26.3.1973, con il quale si stabiliva di riprendere i lavori, in quanto vi era l'agibilità del cantiere;

Visso che le consegne dei materiali commissionati non sono state effettuate con puntualità, di comune accordo con l'Impresa SASSO Luciano, che non fa alcuna eccezione o riserva circa la durata della sospensione decide di sospendere i lavori stessi che saranno ripresi non appena sarà ritenute opportune.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori