

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di
Brindisi - Rione Perrino - Comparto "B" - Alloggi 44
P.I.001/86/1 - Legge 5/8/78 n.457 art.41 - 2° Biennio.

IMPRESA: EDI/CO.M. s.r.l.-BARI-

Contratto in data 27/12/82 reg. n.6055, reg. a Brin-
disi il 28/12/1982 al n.5964 Mod.I°.

VERBALE DI VERIFICA E PROVA IDRAULICA A FREDDO E
CALDO DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDRICI.

L'anno millenovecentottantacinque il girno 28(ven-
totto) del mese di febbraio, sul cantiere dei lavo-
ri suddetti si sono trovati:

-il Geom.Vincenzo PIERRI, in rappresentanza della
Direzione dei Lavori;

-l'Ing.Filippo de CRISTOFARO, Direttore Tecnico del+
l'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;

per procedere, con l'assistenza delle Ditte esecu-
trici degli impianti, all'accurata verifica e prove
degli impianti medesimi, riscontrando:

-che i materiali impiegati rispondono alle caratte-
ristiche di quelli previsti in contratto;

-che gli impianti, sottoposti ad una pressione di
sei atmosfere, non hanno dato luogo, durante la du-

rata delle prove, a perdite nè a deformazioni permanenti;

-che dopo aver portato la temperatura dell'acqua in caldaia a 90°, si è constatato che l'acqua stessa arriva in tutti i coppi scaldanti;


-che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazione permanenti.

Si è dedotto, pertanto, che la prova è da ritenersi positiva.

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti alle prove suddette.


PER L'IMPRESA, IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Filippo de CRISTOFARO)



PER LA DIREZIONE LAVORI

(Geom. Vincenzo PIERRI)



VISTO: IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

