

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case popolari in Ceglie Messapico per la
eliminazione delle case malsane-Legge 640 del 9/8/1954-Eserc.1955/56

Impresa Sordella Luigi - Fasano

STATO ^(a) finale **dei lavori eseguiti a tutto il** 15 febbraio 19 58

CONTRATTO in data 29/8/1956 n.1143 approvato con D.M. 513/I Div.XVI^a
del 4/2/1957 reg.a Brindisi il 19/4/1957 al n.1707 mod.I vol.109

data N.

Importo del progetto	L.	50.000.000	Data della consegna	15/2/57
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,52</u> per cento	»	46.790.400	Data dell'incomincia- mento dei lavori	15/2/57
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	2.000.000	Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	15/2/58
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag.lavori imprevis.		Per cui la nuova scaden- za dei tempo utile è	
	» lavori ad economia »	560.000	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	1.440.000	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.		2.000.000		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	2	Scavo sbancamento terra mc.	100	26 600 =	60.156 =	
2	6	" " roccia "	186	21 1500 =	279.315 =	
3	1	" terra per fondaz. "	274	897 800 =	219.917 60	
4	5	" roccia " " "	183	265 1800 =	329.877 =	
5	17	Calcestruzzo a Kg.200 "	460	76 6200 =	2.856.712 =	
6	8	Muratura pietrame calcareo"	274	06 5500 =	1.507.330 =	
7	12	Muratura tutta tufo "	2.118	31 4500 =	9.532.395 =	
8	19/a	Solaio misto mq.	1.462	10 3500 =	5.117.350 =	
9	16	Calcestruzzo a Kg.300 mc.	62	16 9000 =	559.440 =	
10	18	Ferro omogeneo Kg.	3.505	829 130 =	455.757 77	
11	40	Intonaco cementizio mq.	65	10 450 =	29.295 =	
12	35	Rampe e pianerottoli "	183	15 2700 =	495.505 =	
13	14	Muratura da cm.20 "	264	30 1075 =	284.122 50	
14	13	" " " 10 "	2.282	29 600 =	1.369.374 =	
15	24	Massetto in calcestruzzo "	555	79 370 =	205.642 30	
16	74	Finestre e balconi "	410	64 7800 =	3.202.992 =	
17	72	Bucsole "	412	02 5600 =	2.307.312 =	
18	33	Battute di cemento "	199	90 600 =	119.940 =	
19	82	Parapetto scale e balconi"	99	78 800 =	79.824 =	
20	20	Solaio camera d'aria "	427	36 4200 =	1.794.912 =	
21	53	Tubi fibre cem. mm.125 ml.	109	10 850 =	92.735 =	
22	54	" " " " 60 "	129	60 600 =	77.760 =	
23	55	" " " " 100 "	243	60 750 =	182.700 =	
24	59	" ferro zincato "	652	52 700 =	456.764 =	
25	104	" fibre cem. mm.80 "	88	10 700 =	61.670 =	
26	75	Telai a vetri mq.	11	56 5800 =	67.048 =	
27	102	" senza scuretti "	11	88 5500 =	65.340 =	
28	70	Porte esterne "	85	41 7800 =	666.198 =	
29	43	Lastre con-granig.cm.3-5 "	198	98 2000 =	397.960 =	
30	29	Pavimento di marmette "	1.958	86 1100 =	2.154.746 =	
31	64	Vasi per cesso n.	32	9000 =	288.000 =	
32	65	Bidet n.	32	9000 =	288.000 =	
33	66	Lavandini n.	32	7000 =	224.000 =	
a riportare					35.829.090 17	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto			35/829.090	17
34	68	Vadche da bagno n.	32	28000 =	1.216.000 =	
35	60	Contatori n.	32	3500 =	144.000 =	
36	37	Intonaco civile mq.	9.885	38 190 =	1.878.222	20
37	39	" malta cement. "	291	75 250 =	72.940 =	
38	34	Piastrelle maiolicate "	266	20 3200 =	851.840 =	
39	38	Intonaco esterno "	2.786	31 300 =	835.893 =	
40	98	Colonna montante luce ml.	158	= 1200 =	189.600 =	
41	61	Lavandini scolapiatti n.	32	3000 =	96.000 =	
42	63	Vasca con-granig. n.	32	5000 =	160.000 =	
43	26	Copertura tenuta acqua mq.	522	52 800 =	418.016 =	
44	44	Lastre con-gran.cm.2,5 "	83	= 1600 =	132.800 =	
45	76	Persiane alla romana "	63	65 8000 =	509.200 =	
46	25	Mappetta "	162	81 400 =	65.124 =	
47	86	Linea elett.ill.scale n.	24	5000 =	120.000 =	
48	79	Pozzetti con sifone n.	8	6500 =	52.000 =	
49	80	" d'ispezione n.	6	1500 =	9.000 =	
50	103	Tubaz.fibro con.cm.150 ml.	68	40 900 =	61.560 =	
51	57	Tubi di ghisa n.	16	5000 =	80.000 =	
52	99	Linea elett?campanelli ml.	145	60 1200 =	174.720 =	
53	100	" " apriportone "	145	60 900 =	131.040 =	
54	93	Cancellate e ringhiera Kg.	4284	= 295 =	1.263.780 =	
55	32	Pavimentazione pietrini mq.	234	71 780 =	183.097	20
56	47	Cordone calcareo ml.	231	15 900 =	208.035 =	
57	48	Pasoli calcari mq.	51	98 1500 =	77.970 =	
58	71	Portone principale "	18	80 8800 =	165.440 =	
59	41	Tinteggiatura "	9.603	86 20 =	192.077	20
60	42	Coloritura ad olio "	1.625	56 350 =	1.272.446 =	
61	56	Canno fumario cm.15 ml.	294	40 850 =	250.240 =	
62	94	Vespajo calcareo mq.	198	910 800 =	159.128 =	
63	77	Tubi di ferro Kg.	160	= 295 =	47.200 =	
64	78	Griglie pluviali n.	16	600 =	9.600 =	
65	81	Banco per cucina n.	32	22000 =	704.000 =	
		a riportare			47.560.058	77

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			47.560.058	77
66	89	Impianto elett.piattina n.	284 =	1.000 =	284.000 =	
67	36	Intonaco fratazzato mq.	1.076	08 140 =	150.651	20
		sommato			47.994.709	97
		A dedurre il ribasso del 2,52%			1.209.466	69
		restano			46.785.243	28
		a cui si deduce l'importo dei certificati di acconto corrisposti				
		n.1 2/3/1957	£.	5.050.000		
		n.2 7/5/1957	"	7.050.000		
		n.3 5/6/1957	"	8.500.000 =		
		n.4 9/7/1957	"	6.550.000		
		n.5 23/8/57	"	7.000.000		
		n.6 8/10/57	"	4.100.000		
		n.7 19/11/57	"	4.700.000		
		sommato deduzioni			42.950.000 =	
		resta il credito netto dell'Impresa in £.			3.835.243	28
		Brindisi,				
		VE' IMPRESA				
		<i>Luigi</i>				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		<i>Riccardo</i>				
		Viato: IL DIRETTORE TECNICO IACP				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		<i>Giovanni</i>				