

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli

Dipendenti in Tutturano - Frazione di Brindisi

LEGGE 30/12/1960, N.1676 - V° Piano d'Intervento.-

IMPRESA: Dott.Gaetano CAPETO - Brindisi -

IMPORTO a base d'astaL. 217.398.284.=

" comprensivo dell'aumento di

asta del 183% e diminuito

della fidejussione dello 0,20% 14.006.670.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosettantasette il giorno tre
del mese di maggio nel cantiere dei lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Dott.Gaetano ~~EE~~
CAPETO.-

VISTO il contratto n.5728 del 27/1/1977 registra-
to a Brindisi il 2/2/1977 al n.517 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna del 19/11/1976;

VISTO il verbale di sospensione del 21/12/1976;

VISTO il verbale di ripresa del 5/2/1977;

VISTO il verbale di sospensione n.2 dell'8/3/1977;

CONSIDERATO che essendo migliorate le condizioni

atmosferiche;

il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto
che i lavori medesimi si possono riprendere.-

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da os-
servare in merito alla ripresa dei lavori, che si in-
tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di-
sponibili giorni 247 (duecentoquarantasette) per cui
l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire
il giorno 23 febbraio 1978.-

Del che si é redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-
ti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Gaetano CAPETTO)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Gualupi)