

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

2186

Lavori di

COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI IN OSTUNI

Cantiere 1135

Impresa

SPECCHIA VITANTONIO fu Cataldo

STATO^(a)

dei lavori eseguiti a tutto il

19

9°

ed ultimod'avanza-
mento

20 maggio

51

CONTRATTO in data

6 maggio 1950

approvato

Registrato a Brindisi

1°8 maggio 1950 al n° 1759 - mod. I - vol.97

data N.

Importo del progetto

L.

24.850.000.=

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 8.40 per cento

23.259.600.=

Fondo a disposizione dell'Amministrazione
Per la supplenza al netto

2.450.000.=

reg. a Ostuni il 30.3.51 n°781

del quale
impegnato

Per espropriazione . L.

» mag. lavori imprevis.

» lavori ad economia »

» sorveglianza e direz.»

TOTALE somma impegnata L.

Data della consegna

Data dell'incomincia-
mento dei lavoriScadenza del tempo uti-
le per l'ultimaz. dei
lavoriI lavori rimasero sospesi
o prorogati perPer cui la nuova scaden-
za del tempo utile è

Giorni impiegati in più

» » in meno

22.5.950

22.5.950


21.5.951

nessuno

(a) D'avanzamento finale.


N. a'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo terra sbanc. mc.	375.99	480.=		180.475.80
2	2	" " fondazioni "	335.98	650.=		218.387.-
3	4	" di roccia "	322.00	1400.=		450.800.-
4	8	Muratura carparo mista "	231.16	5700.=		1.317.612.-
5	9	" tutto carparo "	4.92	8400.=		41.328.-
6	10	" tutto tufo "	1142.80	4000.=		4.571.200.-
7	14	" tufo da cm.10 mq.	1067.52	520.=		555.110.40
8	13	" " " " 20 "	144.06	900.=		129.654.-
9	14	" " " " 30 "	230.33	1300.=		299.429.-
10	15	Calcestruzzo a Kg.300 mc.	64.13	7500.=		480.975.-
11	16	" " " 200 "	243.83	4900.=		1.194.767.-
12	17	Ferro omogeneo Kg.	3483.75	110.=		383.212.50
13	19	Solaio da cm.35 mq.	538.67	4200.=		2.262.414.00
14	20	" di travi gettate a piè d'opera "	760.94	2900.=		2.206.726.00
15	24	Massetto calcestruzzo "	714.27	340.=		171.424.80
16	26	Lastricato di Cursi "	606.25	650.=		394.062.50
17	29	Mattoni unicolori "	159.00	680.=		108.120.00
18	30	Pavimento di marmette "	1152.06	950.=		1.094.457.00
19	32	" " pietrini "	266.13	750.=		199.597.50
20	34	Rivestimento piastrelle"	53.20	2800.=		148.960.00
21	35	Rampe scale "	91.12	1900.=		173.128.00
22	37	Intonaco interno "	6990.11	150.=		1.048.516.50
23	38	" esterno "	1343.50	250.=		335.875.00
24	39	Attintatura a cemento "	362.94	180.=		65.329.20
25	40	Attintatura a calce "	6845.19	20.=		136.903.80
26	41	Coloritura ad olio "	1461.57	320.=		467.702.40
27	44	Lastre Trani da cm.3 "	105.95	3000.=		317.850.00
28	45	" " " " 2 "	95.44	2600.=		248.144.00
29	46	Cordoni di pietra ml.	254.50	850.=		216.325.00
30	47	Basole calcari mq.	271.48	1700.=		461.516.00
		a riportare				19.880.001.80

Num. d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITÀ	PREZZO unitario	IMPORTO
		<i>Riporto</i>			19880.001,80
31	51	Lastre Trani da cm. 4	mq.	27,85	3400.= 94.690,00
32	54	Tubazione da mm.125	ml.	250,20	700.= 175.140,00
33	55	" " " 60	"	86,50	500.= 43.250,00
34	56	" " " 100	"	106,10	650.= 68.965,00
35	57	Canne fumarie	"	87,10	700.= 60.970,00
36	58	Pluviali di ghisa	n°	8	4000.= 32.000,00
37	60	Tubazione zincata	ml.	412,80	600.= 247.680,00
38	61	Contatori acqua	n°	14	4000.= 56.000,00
39	63	Lavapiatti	"	14	9000.= 126.000,00
40	64	Vasche per bucato	"	14	3000.= 42.000,00
41	65	Vasi porcellana	"	14	7500.= 105.000,00
42	67	Lavabi porcellana	"	14	5500.= 77.000,00
43	69	Vasche di ghisa	"	14	36000.= 504.000,00
44	71	Porte appartamenti	mq.	39,21	5900.= 231.339,00
45	72	Portoni esterni	"	9,15	7200.= 65.880,00
46	73	Porte interne con mostre	"	225,22	4800.= 1081.056,00
47	74	Porte a solo telaio	"	38,95	4100.= 159.695,00
48	75	Infissi finestre con scuri	"	188,84	6000.= 1133.040,00
49	76	Idem ma senza scuri	"	24,93	5000.= 124.650,00
50	77	Persiane alla romana	"	100,53	4200.= 422.226,00
51	80	Pozzetti fogna	n°	7	6500.= 45.500,00
52	81	" di ispezione	"	2	1500.= 3.000,00
53	82	Banco di cucina	"	14	20000.= 280.000,00
		<i>A riportare</i>			25059.082,80

Num. d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITÀ	PREZZO unitario	IMPORTO
		<i>Riporto</i>			25.059.082,80
54	84	Vaschette per fiori ml.	9.90	1000.=	9.900.00
55	87	Linea elettrica scale n°	10	5600.=	56.000.00
56	88	Impianto sotto traccia "	32	1900.=	60.800.00
57	89	" a cordoncino "	91	900.=	81.900.00
58	93	Cancellate e ringhiere Kg.	3623.=	250.=	905.750.00
59	94	Vespaio mc.	162.88	840.=	136.819.20
60	N.P.1	Gradini di pietra calcare ml.	301.70	1100.=	331.870.00
61		Lavori in economia			219.902.40
62	N.P.	Spargimento pietrisco mc.	563.32	75.=	42.249.00
		<u>Materiali a piè d'opera</u>			
63	12	Pietrisco calcare da 5 a 7 mc.	247232	1200.=	296.784.00
64	13	Idem da 1 a 3 "	60.00	1400.=	84.000.00
65	14	Pietrane calcare "	256.00	670.=	171.520.00
		Importo totale dei lavori lire			27.456.577.40
		Detraendo il ribasso contrattuale del 6.40%			1.757.220.95
		Residuano nette lire		£.	25.699.356.45
		(diconsi lire venticinquemilioneisecentono- vantanovemilatrecentocinquantasei e cent.45)			
		Ostuni li XXI 27 giugno 1951			
		IL DIRETTORE DEI LAVORI			
		(Ing.G. Cellie)			
					

Ostuni

Visto:  IL PRESIDENTE
(Com. Ubaldo Vallarino)



IL DIRETTORE DEI LAVORI