

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

13

=====

COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI A RISCATTO IN BRINDISI

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo a base d'asta £. 18.600.000

" netto del ribasso del 0,10% " 18.583.400

Contratto n.320 del 30/12/950 reg.a Brindisi

il 11/1/1951 al n.1006 mod.I vol.98

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquanta due il giorno Ventotto
del mese di febbraio in Brindisi;

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori, con
l'intervento dell'Ing. Giovanni Travaglini del Genio Civi-
le alla presenza dell'appaltatore, ha proceduto alla pro-
va di carico sui solai di copertura costruiti dalla
Ditta Appaltatrice.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del
piano terreno, lato scale, appartamento di testata.

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

Luce libera	m. 4,20
Vincolo	semincastro
Interasse travetti	cm.20
Altezza	cm.18
Armatura dei travetti	2 Ø 6

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga
m.4,20 e larga m.1,00.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appal-
to (art.4) un sovraccarico accidentale di Kg.256 per mq.
il carico corrispondente alla striscia caricata risulta
di: m.1,00x4,20x250 = kg. 1.100

Tale carico è stato realizzato con n;22 sacchetti di
cemento del peso di Kg.50 ciascuno e del peso compless-
sivo di Kg.1.100.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

a) lettura a solaio scarico mm. 0,00

b) " " " carico totalmente " 0,15

c) " " dopo lo scarico " 0,00


Freccia totale mm. 0,15

" elastica " 0,15

" permanente " 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati.

L'IMPRESA



IL RAPPRESENTANTE DEL GENIO CIVILE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

