

DANNI
18/6

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

////////

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindi-

si - Quartiere S. Elia - LOTTO A/1 - Palazzine n° 3

per n° 80 Alloggi - Legge 14.2.1963 n° 60 - P.l. n°

1312 - C/3150 Brindisi.

IMPRESA: SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO -

IMPORTO a base d'asta..... L. 570.111.226

" al netto del ribasso d'asta

del 11,36%..... " 505.346.591

CONTRATTO N° 5575 del 9.10.1972, registrato a Brindisi

il 16 ottobre 1972 al n° 2149 Mod. 1.1

////////////////////////////////////

VERBALE DI CONSTATAZIONE DANNI

PREMESSO:

- CHE con raccomandata R.R. del 3 gennaio 1975, protocol-

lata in arrivo all' I.A.C.P. n° 290 in data 5 gennaio

1975, L'Impresa LUIGI SARDELLA & FIGLI s.r.l. - FASANO,

richiedeva a questo Istituto un sopralluogo nel Cantiere

suddetto, onde constatare i danni arrecati ai fabbricati

in corso di completamento dalla bufera di vento e piov-

gia, imperversata nella notte del 30 dicembre 1974.

- CHE datene tempestiva comunicazione all'Impresa;

l'anno millenovecentosettantacinque il giorno cinque

del mese di gennaio nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto DOTT. ING. ANTONIO LONGO, Direttore dei Lavori, alla presenza del Sig. Francesco Sarde-
lla, in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa
LUIGI SARDELLA & FIGLI s.r.l. - FASANO, ha proceduto
ad una ricognizione delle opere in corso ai fabbricati
A - B - C del Lotto A/1, constatando quanto segue: -
I fabbricati A, B e C si presentano completate al ru-
stico, sono state eseguite le strutture in cemento armato
ed è stata eseguita la tampanatura esterna. Al fab-
bricato "A" risulta già completata la volta di copertura
dei ripostigli al piano attico ed è stata eseguita la
relativa muratura di tampanatura.
Ai fabbricati B e C, la bufera di vento e pioggia ha
abbattuto le pareti di tampanatura esterna dei detti
ripostigli al piano attico e risultano abbattute le
coperture delle volte dei detti ripostigli, già pronte
al getto e quindi complete di solaio e armatura in
ferro delle travi.
La carpenteria in ferro è andata completamente distrutta,
come pure il materiale impiegata per la realizzazione
delle murature e copertura dei solai, anche distrutta
risulta l'intera carpenteria in legno.
Pertanto il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha
ordinato all'Impresa che proceda al più presto a quanto
qui di seguito specificato:

a) Rimozione delle opere murarie abbattute sulla copertura dell'ultimo piano dei FABB. "B" - "C".

b) smontaggio delle armature delle travi di copertura dei vani ripostiglio ai detti piani attici.

c) Raddrizzamento dei ferri contorti ed eventuale sostituzione del ferro non recuperabile, quali staffe ed altro.

d) Abbattimento delle armature in legno pericolanti e rifacimento delle stesse per la copertura dei detti ripostigli.


e) ripristino delle strutture dopo aver completato la rimozione delle opere abbattute.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale ed il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI, riconosce i suddetti danni causati da forza maggiore e si riserva di compilare apposita stima.

Fatto, letto e confermato e sottoscritto dagli intervenuti in data e luogo di cui sopra.

L'IMPRESA

(Francesco Sardella A.U?)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)

