

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di completamento attrezzatura area alle abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti in BRINDISI - Quartiere LA ROSA - Legge 30.12.1960 n°1676-

IMPRESA: CATANIA Rahiero - Via Perna 12 - Fasano -

Importo lordo a base d'asta.....L.11.280.000.=

Importo netto del ribasso 2,75%....." 10.969.800.=

\*\*\*\*\*

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettanta il giorno ventitrè del mese di febbraio nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n°5271 del 4.9.1969 registrato a Brindisi il 5.9.1969 al n°1738 Mod.D;

VISTO il verbale di consegna in data 8.9.1969 che fissava per il giorno 7.3.1970 il termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una perizia per maggiori opere esterne e per revisione generale e completamento alloggi per un importo complessivo di L.5.300.000.= di cui L.5.000.000.= per lavori al netto e L.300.000.= per spese generali;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata la suddetta perizia;

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni tredici.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CATANIA Raniero) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Catania Raniero*

*Giovanni Roma*

Visto: *[signature]*

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

